

Prüfbericht nach DIN VDE 0701/0702 - DIN EN 50678/50699 für ortsveränderliche Geräte

Auftraggeber:
Muster GmbH
Musterstraße 1
00000 Musterstadt

Auftragnehmer:
EPD Elektro Prüfservice nach DGUV
Langbeuneweg 27
64372 Ober-Ramstadt



Standortname	Abteilungsname	Prüfungsnummer	Prüfungsbezeichnung	Prüfdatum	Prüfung Bestanden	Prüfer	Prüfgrund	Prüfschritt	Grenzwert	Einheit	Messwert	Bestanden
Teststadt	Testbüro	123451	Kaltgeräteleitung	22-Mrz-25	ja	Muster Mann	Wiederholungsprüfung	PE-Widerstand 10 A AC [0,3 Ohm], bis 5 m Zuleitung	0,3	Ohm	0.12	ja
Teststadt	Testbüro	123462	Kaltgeräteleitung	22-Mrz-25	ja	Muster Mann	Wiederholungsprüfung	Isolationsprüfung 500 V [1,0 MOhm]	1	MOhm	>299	ja
Teststadt	Testbüro	123463	Kaltgeräteleitung	22-Mrz-25	ja	Muster Mann	Wiederholungsprüfung	Leitungstest L-N				ja
Teststadt	Testbüro	123465	Kaltgeräteleitung	22-Mrz-25	ja	Muster Mann	Wiederholungsprüfung	PE-Widerstand 10 A AC [0,3 Ohm], bis 5 m Zuleitung	0,3	Ohm	0.00	ja
Teststadt	Testbüro	123464	Kaltgeräteleitung	22-Mrz-25	ja	Muster Mann	Wiederholungsprüfung	Isolationsprüfung 500 V [1,0 MOhm]	1	MOhm	>299	ja
Teststadt	Testbüro	123466	Kaltgeräteleitung	22-Mrz-25	ja	Muster Mann	Wiederholungsprüfung	Leitungstest L-N				ja
Teststadt	Testbüro	123465	Kaltgeräteleitung	22-Mrz-25	ja	Muster Mann	Wiederholungsprüfung	PE-Widerstand 10 A AC [0,3 Ohm], bis 5 m Zuleitung	0,3	Ohm	0.00	ja
Teststadt	Testbüro	123467	Kaltgeräteleitung	22-Mrz-25	ja	Muster Mann	Wiederholungsprüfung	Isolationsprüfung 500 V [1,0 MOhm]	1	MOhm	>299	ja
Teststadt	Testbüro	123468	Kaltgeräteleitung	22-Mrz-25	ja	Muster Mann	Wiederholungsprüfung	Leitungstest L-N				ja